AnconAmbiente SpA

60131 ANCONA Via Del Commercio, 27

OGGETTO

OPERE DI BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO CAPANNONE AUTORIMESSA E OFFICINA

LOCALITA'

Località "Palombare", Via Del Commercio 27 Ancona

PROGETTISTA

Dott. Ing. LUCA MOSCA

DOTT. ING. MOSCA LUCA

VIA CAVOUR, 38 CHIARAVALLE (AN)
TEL:071-949279 FAX:071-949063
E-MAIL: LUKAMOSKA@YAHOO.IT
C.F.: MSCLCU77E28C615G
P.I.: 02268450422

Collaboratori:

Dott. Geol. Tesei Mariano
Dott. Geol. Moreschi Mirco

ELABORATO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

TAVOLA

C

SCALA

DATA

Settembre 2014

R.U.P.

Dott. Ing. Tomassoni Massimo

REVISIONE n°:

DATA REVISIONE

APPROVAZIONE

ESITO

QUESTO ELABORATO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO TUTTO O IN PARTE SENZA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

Cronoprogramma dei lavori

	Operazioni / Tempo [3]	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ALLESTIMENTO STRUTTURA DI DECONTAMINAZIONE E BAGNI CHIMICI																						
2	ALLESTIMENTO AREA DI DEPOSITO MATERIALI																						
3	ALLESTIMENTO PONTEGGI																						
4	FISSAGGIO LINEE VITA E PARAPETTI																						
5	TRATTAMENTO INCAPSULANTE TIPO "B" OFFICINA MECCANICA [1]																						
6	BONIFICA COPERTURA AREA RIMESSAGGIO E MAGAZZINO E RIMOZIONE PACCHETTO COIBENTE [2]																						
7	MESSA IN OPERA NUOVA COPERTURA COSTITUITA DA PANNELLI SANDWICH																						
8	MESSA IN OPERA DI SCOSSALINE PERIMETRALI E GRONDE																						
9	SMANTELAMENTO CANTIERE																						

[1] Le operazioni di cui alla voce 5 potrebbero essere eseguite successivamente alle operazioni di cui alle voci 6-7-8 in funzione delle condizioni meteo e della logistica di cantiere.

[2] Tra le operazioni di cui alla voce 6 sono compresi il conferimento dei materiali rimossi in cemento amianto in discarica autorizzata, il confinamento con teli in poliestere delle aree di lavoro e l'esecuzione delle analisi di co monitoraggio delle particelle aerodisperse.

[3] Il presente cronoprogramma non tiene conto degli imprevisti legati a condizioni meteoclimatiche avverse e dei giorni feriali.